

建築物乾掛式貼著飾面材外牆飾材施工計畫書 (申報2樓版勘驗檢附)

一. 檢附文件(請依序檢視勾選):

- 已檢附 建築物外牆飾材施工大樣圖說、建築圖說及規範
- 已檢附 建築物外牆飾材繫件配置圖說及結構計算書
(上開均得由開業建築師、執業專業技師或營造廠專
任工程人員簽證(章))
- 已檢附 建築物外牆飾材購買材料之基本資料
(含廠商型錄、廠商資格)
- 已檢附 提送現場抽測執行計畫書，內容應含以下項目：
1. 試驗時機
 2. 檢核點及位置
 3. 認證合格機構(依實情情況勾選)
 4. 其他國家標準規範或錨定螺栓強度等標準
(含拉拔試驗)

二. 本計畫符合內政部營建署建築工程施工規範第09751章金屬構架
花崗石牆面之錨栓。

三. 本計畫符合建築物外牆錨栓混凝土結構設計規範修正規定1.3.8
及1.3.9相關規範。後置式錨栓和預埋式錨栓，依據ACI355.2之
規定設置。外牆未能符合開裂混凝土之使用限制時，僅可使用於
未開裂混凝土之區域。

此 致

臺北市政府都市發展局

承造人：

專任工程人員：

監造人檢核簽章：