臺北市政府工務局道路挖掘修復檢驗報告

許可證號碼:

施工承商:

施工範圍:　　區　　路　　段　　巷　　弄　　號

　　至　　路　　段　　巷　　弄　　號

施工日期:　　年　　月　　日　至　　年　　月　　日

檢查項目		施工標準	實際施工	檢驗結果		備註
				符合	不符合	
路面切割	使用切割機平直全厚度切割柏油面層	公尺	公尺			
挖掘作業	挖掘柏油路面長度	公尺	公尺			
	挖掘柏油路面寬度	公尺	公尺			
	挖掘人行道長度	公尺	公尺			
	挖掘人行道寬度	公尺	公尺			
埋設深度	快、慢車道	1.2公尺以上	公尺			
	巷、弄道路	0.7公尺以上	公尺			
	人行道	0.5公尺以上	公尺			
管溝回填厚度	快、慢車道厚度	0.5公尺以上	公尺			
	巷、弄道路厚度	0.3公尺以上	公尺			
	人行道厚度	0.2公尺以上	公尺			
	級配篩分析					
	壓實度					
	CLSM 供料廠商					
	CLSM 強度					
路面修復	瀝青混凝土厚度	0.2公尺以上	公尺			
	銑鋪厚度	0.05公尺以上	公尺			
	銑鋪寬度	公尺以上	公尺			
	人行道混凝土	0.1公尺以上	公尺			
	路面修復高低差	<0.006公尺	公尺			
說明						

注意事項：

一、請依許可證核准施工內容填寫於標準施工欄。

二、請依現場施工內容填寫於實際施工欄。

三、檢驗結果欄請確實勾選。

以上查核結果確實無誤，如有不實願負相關責任。

檢驗人員：　　申挖機構: